

**DIRECCION DE URBANISMO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
ADMINISTRACION 2014 2017**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**

|                      |  |            |                            |
|----------------------|--|------------|----------------------------|
| Fecha:               | <u>09 DE ENERO DE 2016</u>   | Hora:      | <u>13:00 HRS.</u>          |
| Numero de Obra:      | <u>002/FISM/2015</u>   |            |                            |
| Nombre del Proyecto: | <u>CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA CALLE ESTAÑO Y ALUMINIO DE LA</u> |            |                            |
|                      | <u>COLONIA MINA SIETE</u>  |            |                            |
| Localidad:           | <u>NUEVA ROSITA</u>  | Municipio: | <u>SAN JUAN DE SABINAS</u> |
| Colonia:             | <u>MINA SIETE</u>  | Región     | <u>CARBONIFERA</u>         |

1.- Servicio y tipo de obra realizada:

| SERVICIO | TIPO DE OBRA |            |              |                |              |               |
|----------|--------------|------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
|          | Nueva        | Adecuación | Modificación | Rehabilitación | Conservación | Mantenimiento |
| X        |              |            |              |                |              |               |

2.- Fecha de inicio: 21 10 15 Fecha de Terminación 31 12 15  
Día mes día mes

3.- La obra fue realizada en el tiempo previsto SI ( X ) NO ( )

4. Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:  
NINGUNA

5. Nombre de la Dependencia Ejecutora: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE SABINAS

6.- Inversión

**APORTACION**

|                         | Total             | Federal | Estatal | Municipio    | Otros |
|-------------------------|-------------------|---------|---------|--------------|-------|
| Aprobada                | \$262,918.00      |         |         | \$262,918.00 |       |
|                         |                   |         |         |              |       |
|                         |                   |         |         |              |       |
| Ejercida (Inv. en obra) | \$261,784.75      |         |         |              |       |
| <b>TOTAL (dif)</b>      | <b>\$1,133.25</b> |         |         |              |       |

\* Especifique quién realizó la aportación: FISM

Modalidad de Ejecución:

Contrato  Administración  Comité Comunitario  Mixta

7.- Descripción breve y clara de la obra realizada por tipo de servicio

Servicio:

Descripción de la obra SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 12-750,  
9-400,7-500, DE ESTRUCTURA PRIMARIA DE PASO Y REMATE; DE RETENIDA PRIMARIA Y  
SECUNDARIA, SUMINISTRO E INSTALACION DE: TRANSFORMADOR MONOFASICO,  
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE TIERRA, DE MURETE SENCILLO, CABLEADO  
DE MURETES, CONTROL PARA ALUMBRADO PÚBLICO, LUMINARIA, LÍNEA PARA  
ALUMBRADO Y CONTRATO DE ALUMBRADO

**Metas Programadas :** Unidad de Medida: ML Cantidad: 222  
**Metas Alcanzadas :** Unidad de Medida: ML Cantidad: 222

Total de población beneficiada con la obra: 85 PERSONAS

Nombre de las población y municipios que se beneficiaron con la obra:  
HABITANTES DE LA COLONIA MNA SIETE Y COLONIAS ALEDAÑAS DE LA  
CIUDAD DE NUEVA ROSITA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS.

8.- Fecha y No. de oficio de aprobación de recursos

Fecha del oficio: 05 10 15 No. de Oficio SESION ORDINARIA 40  
Día mes

Fecha del oficio: \_\_\_\_\_ No. de Oficio \_\_\_\_\_  
Día mes

Fecha del oficio: \_\_\_\_\_ No. de Oficio \_\_\_\_\_  
Día mes

9.- El Comité participó en la realización de la obra SI ( X ) NO ( )

En caso afirmativo mencione como participó: \_\_\_\_\_

REALIZANDO SUPERVISION DE VIGILANCIA Y CONTROL  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

10. Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

11. Si existe alguna inconformidad que deba manifestar el comité o alguno de sus miembros, favor de mencionar con claridad, así como el nombre completo de la (s) persona (s)

NINGUNA  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

12. Nombre de la dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

|             |             |                 |
|-------------|-------------|-----------------|
| Federal ( ) | Estatad ( ) | Municipal ( X ) |
|-------------|-------------|-----------------|

13. Fecha de entrega de la obra: 09 01 2016  
Día mes

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA (OBRA, SERVICIO O ADQUISICION), LAS PARTES QUE SUSCRIBEN, CONCLUYEN QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LAS METAS, FINALIDAD Y DESTINO PROGRAMADAS Y QUE SU EJECUCION SE APEGO A LAS ESPECIFICACIONES PRESUPUESTALES Y TECNICAS. POR LO ANTERIOR, LA OBRA ES RECIBIDA A SATISFACCION POR EL USUARIO O RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

---

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y/O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA, O DE LAS IRREGULARIDADES QUE

POSTERIORMENTE PUDIERAN OBSERVARSE POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA FEDERACION Y EL ESTADO.

EL GOBIERNO DEL ESTADO, POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A: PRESIDENCIA MUNICIPAL QUIEN SERA RESPONSABLE DE SU OPERACION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, Y LA RECIBE DE CONFORMIDAD FIRMANDO LA PRESENTE CONJUNTAMENTE CON LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO.

## ENTREGA LA OBRA

*POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA*

Cargo: DIRECTORA DE URBANISMO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Nombre: ING. CLAUDIA VALDEZ GALINDO

Firma: \_\_\_\_\_

*COMPAÑÍA CONSTRUCTORA*

Razón Social. ARNOLDO OSORIO ESPINOZA  
Representante ARNOLDO OSORIO ESPINOZA

Firma \_\_\_\_\_

## RECIBE LA OBRA

*REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS*

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_