

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	ID_CATEGORIA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO
COA190301573978	2019	4	3	Proyecto de inversión	\$ 149,735.58	[{"ciclo_recurso":2019,"id_ramo":33,"id_modalidad":"I","id_pp":5,"tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)","monto_aprobado":149735.58,"monto_modificado":149735.58}]
COA190201566977	2019	4	3	Proyecto de inversión	\$ 165,083.08	[{"ciclo_recurso":2019, "id_ramo":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":165083.08, "monto_modificado":165083.08}]
COA190201567075	2019	4	3	Proyecto de inversión	\$ 341,155.14	[{"ciclo_recurso":2019, "id_ramo":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":341155.14, "monto_modificado":341155.14}]

NOMBRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	ID_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO
RECONSTRUCCION DE CALLE EMILIO CARRANZA DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA A CALLE MOCTEZUMA EN COLONIA COMERCIAL	5	Coahuila de Zaragoza	32	San Juan de Sabinas	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE NISPEROS DE CALLE DR. MIER A CRUCE DE ARROYO EN LA COLONIA PRADERAS	5	Coahuila de Zaragoza	32	San Juan de Sabinas	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MARIANO ABASOLO EN LA VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS	5	Coahuila de Zaragoza	32	San Juan de Sabinas	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

ID_CLASIFICACION	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
5	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	193200039	N			600	[{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":503,"meta_modificada":503}]
5	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	193200035	N			300	[{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":436.5,"meta_modificada":436.5}]
5	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	193200036	N			120	[{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":748.66,"meta_modificada":748.66}]

ID_TIPO_GEOREFERENCIA	TIPO_GEOREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_ESTIMADA_TERMINO	MONTO_RECAUDADO	MONTO_COMPROMETIDO
1	Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio":32, "id_localidad":14, "direccion":"Zaragoza 17, Comercial, 26850 Nueva Rosita, Coah., México", "lon":-101.22776985, "lat":27.93940324}]	22/07/2019	31/07/2019	\$ 149,735.58	\$ 149,735.58
1	Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio":32, "id_localidad":14, "direccion":"Nísperos 1227, Libramiento Sur, 26890 Nueva Rosita, Coah., México", "lon":-101.21086121, "lat":27.92374392}]	08/04/2019	26/04/2019	\$ 165,083.08	\$ 165,083.08
1	Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio":32, "id_localidad":1, "direccion":"México 53, San Juan de Sabinas, Coah., México", "lon":-101.27334595, "lat":27.93254072}]	22/04/2019	25/05/2019	\$ 341,155.14	\$ 341,155.14

MONTO_DEVENGADO	MONTO_EJERCIDO	MONTO_PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ID_ESTATUS
\$ 149,735.58	\$ 149,735.58	\$ 149,735.58	[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "03/FORTAMUN/2019", "contratista": "CONSTRUCTORA E INGENIERA LA CARBONÍFERA, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS", "monto": 149735.58, "monto_modificado": 1}]]	[{"id_unidad_medida": 8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 503}]]	2
\$ 165,083.08	\$ 165,083.08	\$ 165,083.08	[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "02/FORTAMUN/2019", "contratista": "CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA AGCG, S.A. DE C.V.", "convocante": "SAN JUAN DE SABINAS", "monto": 165083.08, "monto_modificado": 165083.08}]]	[{"id_unidad_medida": 8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 436.5}]]	2
\$ 341,155.14	\$ 341,155.14	\$ 341,155.14	[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "01/FORTAMUN/2019", "contratista": "CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA AGCG, S.A. DE C.V.", "convocante": "SAN JUAN DE SABINAS", "monto": 341155.14, "monto_modificado": 341155.14}]]	[{"id_unidad_medida": 8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 748.66}]]	2

ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISOR	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones