

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	ID_CATEGORIA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO
COA190101516566	2019	4	3	Proyecto de inversión	\$ 1,259,467.80	[{"ciclo_recurso":2019,"id_ramo":15,"id_modalidad":"S","id_pp":273,"tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)","monto_aprobado":1259467.8,"monto_modificado":1259467.8}]

NOMBRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	ID_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE LA INCLUSIÓN, CALLE SONORA S/N COLONIA SARABIA, DE 1192.50 M2 EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ROSITA, COAHUILA DE ZARAGOZA	5	Coahuila de Zaragoza	32	San Juan de Sabinas	5	Otros proyectos de Inversión

ID_CLASIFICACION	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
------------------	---------------	-----------------------	-----------------	-----------------------	---------	---------	---------------	-------

8	Deporte	SAN JUAN DE SABINAS		S	19414	18744		[{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1192.5,"meta_modificada":1192.5}]
---	---------	---------------------	--	---	-------	-------	--	---

ID_TIPO_GEOREFERENCIA	TIPO_GEOREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_ESTIMADA_TERMINO	MONTO_RECAUDADO	MONTO_COMPROMETIDO
1	Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio":32, "id_localidad":14, "direccion":"Sonora 204, Independencia, 26830 Nueva Rosita, Coah., México", "lon":-101.2169981, "lat":27.94304286}]	15/03/2019	17/05/2019	\$ 882,221.00	\$ 882,221.00

MONTO_DEVEN GADO	MONTO_EJERC IDO	MONTO_PAGAD O	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ID_ESTAT US
\$ 882,221.00	\$ 847,963.46	\$ 847,963.46	[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "01/FONDOMINERO/2019", "contratista": "PAVIMENTADORA Y TRITURADOS SAN JUAN, S.A. DE C.V.", "convocante": "SAN JUAN DE SABINAS", "monto": 1259467.8, "monto_modificado": 1}]	[{"id_unidad_medida": 8218, "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 658}]	1

ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISOR	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones