

Construcción de red eléctrica en Col. Ampliación los Filtros Calle Pinos entre Margaritas y Claveles

S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome  
 https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp

**SHCP** Seguimiento y Control  
 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
 Usuario: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL S      Ciclo: 2016

Formato Único  
 Gestión de Proyectos  
 Avances  
 Consultas y Reportes  
 Nivel Financiero  
 Consultas - Reportes  
 Ficha Técnica de Indicadores  
 Evaluaciones

Parámetros de Consulta

**Avances**

Información general del Proyecto y estatus del flujo

**Avance Financiero Acumulado al Trimestre**

Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre	2015	\$394,406.00	\$394,406.00	\$394,406.00	\$394,406.00	
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre						

**Avance Físico Acumulado al Trimestre**

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Metros lineales	292.00	%100.00	Obra terminada al 100%
Segundo Trimestre	Metros lineales			
Tercer Trimestre	Metros lineales			
Cuarto Trimestre	Metros lineales			

Guardar Información

Revisión Entidad Federativa

Registro

Registro

Registro

ES 12:34 p.m. 14/04/2016

Construcción de red eléctrica en Col. Ampliación los Filtros Calle Pinos entre Margaritas y Claveles

The screenshot displays the 'Seguimiento y Control' (Monitoring and Control) interface for the SHCP. The page title is 'Seguimiento y Control' and the user is logged in as 'Usuario: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL S'. The cycle is 'Ciclo: 2016'. The main content area is divided into several sections:

- Fotografías:** A section titled 'FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO' with sub-sections for 'INICIO', 'SEGUIMIENTO', and 'CONCLUSIÓN'. Each sub-section contains a representative image of the project stage.
- Información de obra por contrato o administración directa:** A table listing project contracts and direct administration.

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado	Eliminar
Contrato	<a href="#">003/FISM/2015</a>	ARNOLDO OSORIO ESPINOZA	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	\$394,406.00	\$394,406.00	
Total:				\$394,406.00	\$394,406.00	

Buttons for '+ Agregar contrato' and '+ Agregar administración directa' are visible below the table. On the right side, a vertical list shows the status of various actions: 'Revisión Entidad Federativa' (checked), 'Registro' (checked), 'Registro' (checked), 'Registro' (checked), and 'Terminado' (not checked).

Construcción de red eléctrica en Col. Ampliación los Filtros Calle Pinos entre Margaritas y Claveles

The screenshot shows the 'Seguimiento y Control' (Monitoring and Control) interface of the SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público). The user is logged in as 'COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL S' for the 'Ciclo: 2016'. The main content area displays 'Información de obra por contrato o administración directa' with the following data:

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	<a href="#">003/FISM/2015</a>	ARNOLDO OSORIO ESPINOZA	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	\$394,406.00	\$394,406.00
Total:				\$394,406.00	\$394,406.00

Below this, the 'Flujo de Revisión' (Review Flow) section shows the status 'Revisión Entidad Federativa'. A detailed table shows the registration process:

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Usuario</th> <th>Nombre</th> <th>Fecha</th> <th>Periodo</th> <th>Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MSJ8501018X6</td> <td>COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JUAN DE SABINAS</td> <td>2016-04-14 12:35:28</td> <td>Primer Trimestre</td> <td>Obra terminada al 100% fis</td> </tr> </tbody> </table>	Usuario	Nombre	Fecha	Periodo	Observaciones	MSJ8501018X6	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JUAN DE SABINAS	2016-04-14 12:35:28	Primer Trimestre	Obra terminada al 100% fis			
Usuario	Nombre	Fecha	Periodo	Observaciones									
MSJ8501018X6	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JUAN DE SABINAS	2016-04-14 12:35:28	Primer Trimestre	Obra terminada al 100% fis									

A tooltip indicates: 'Obra terminada al 100% física y financieramente'. On the right side, a vertical list shows the review stages: 'Revisión Entidad Federativa' (checked), 'Revisión Entidad Federativa' (checked), 'Registro' (checked), 'Registro' (checked), and 'Terminado' (not checked).