

CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE NISPEROS, ALCATRAZES Y ANTONIO GUTIERREZ

S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome
 Es seguro | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp

SHCP **Seguimiento y Control**
 Usuario: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL S Ciclo: 2016

Seguimiento y Control Cerrar

Formato Único:
 Gestión de Proyectos
 Avances
 Consultas y Reportes
 Nivel Financiero
 Consultas - Reportes
 Ficha Técnica de Indicadores
 Evaluaciones

Proyectos Registrados

Recurso	Proyecto	Folio	Número	Programa	Presupuesto	Localidad	Ramo
		coa0016		1004 - FAIS Munii			
Aportaciones Federales (2)							
Aportaciones Federales	Construcción De Red Eléctrica En La Colonia Ampliación Los Filtros En Las Calles Nisperos Alcatrazes Y Antonio Gutierrez - 145212	COA00160200696194	142595	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,562,935.01	Nueva Rosita	33-Aportaciones Federales para Federativas y Municipios
Aportaciones Federales	Construcción De Red Eléctrica En Col Ampliación Los Filtros Col Moreira Calle Pinos Sauces Y Tres De Noviembre - 145212	COA00160200701682	145212	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,451,362.99	Nueva Rosita	33-Aportaciones Federales para Federativas y Municipios

ES 02:45 p.m. 18/01/2017

S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome
Es seguro | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp

SHCP **Seguimiento y Control**

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | Usuario: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL S | Ciclo: 2016

Seguimiento y Control | Cerrar

Formato Único
Gestión de Proyectos
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Consultas - Reportes
Ficha Técnica de Indicadores
Evaluaciones

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre	2016					
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre	2016	\$564,116.17	\$564,116.17	\$564,116.17	\$564,116.17	

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros			
Segundo Trimestre	Otros			
Tercer Trimestre	Otros			
Cuarto Trimestre	Otros	100.00	%100.00	

Localización

Latitud: 27.93147543
Longitud: -101.24290819
CAMINO TRAMO EL COYOTE - OLIVOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 COLONIA LOS FILTROS, 26885 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COL MOREIRA CALLE NISPEROS

ES 02:47 p.m. 18/01/2017

S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome
Es seguro | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp

SHCP **Seguimiento y Control**

SECRETAÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | Usuario: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL S | Ciclo: 2016

Seguimiento y Control | [Cerrar](#)

Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Consultas - Reportes
Ficha Técnica de Indicadores
Evaluaciones

Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	1	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	\$564,116.17	\$564,116.17
Total:				\$564,116.17	\$564,116.17

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud: Revisión Entidad Federativa

Registro		Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Usuario	Nombre	Fecha	Periodo	Observaciones
MSJ8501018X6	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JUAN DE SABINAS	2017-01-18 02:39:10	Cuarto Trimestre	NINGUNA

Revisión Entidad Federativa: ✓ ✗

Revisión Entidad Federativa: ✓ ✗

02:47 p.m. 18/01/2017