

OBRA: REHABILITACION EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DELBLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS HASTA BLVD. BENITO JUAREZ EN LA ZONA CENTRO DE 6326.85 M2 DE LA LOCALIDAD DE NUEVA ROSITA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

DESTINO DEL GASTO

Programa Presupuestario: Seleccione el Programa Presupu...

Ir al Inicio Descargar consulta

Proyectos Buscar:

Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
COA180401501838	REHABILITACIÓN EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEROS HASTA BLVD. BENITO JUAREZ EN LA ZONA CENTRO En registro de avances	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Registrar Avance

Anterior 1 Siguiente

Se han encontrado: 1 proyectos.

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

10:10 a. m. 11/04/2019

OBRA: REHABILITACION EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DELBLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS HASTA BLVD. BENITO JUAREZ EN LA ZONA CENTRO DE 6326.85 M2 DE LA

..Seguimiento de los Recursos Federales x +

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1501838

Aplicaciones

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MST

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2019 - Periodo: Primer Trimestre (ENE-MAR)

annakflorexf

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos

Categoría del registro


Acción Adquisición Proyecto de inversión

Detalles del registro

Nombre	Institución Ejecutora
REHABILITACIÓN EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEROS HASTA BLVD. BENITO JUAREZ EN LA ZONA CENTRO DE 6326.85 M2 DE LA	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
Tipo de Programa o Proyecto	Estado Responsable
Otros proyectos de Inversión	Coahuila de Zaragoza

Windows taskbar: 10:12 a. m. 11/04/2019

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto



Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado
 \$1,011,656.00 + Agregar Fuente de Financiamiento

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S 273 Programa de Infraestructura		\$1,011,656.00	\$1,011,656.00	✎ ✖ Eliminar

OBRA: REHABILITACION EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DELBLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS HASTA BLVD. BENITO JUAREZ EN LA ZONA CENTRO DE 6326.85 M2 DE LA LOCALIDAD DE NUEVA ROSITA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

DESTINO DEL GASTO

Seguimiento de los Recursos Fe x +

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1501838

Aplicaciones

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S 273 Programa de Infraestructura	\$1,011,656.00	\$1,011,656.00		Eliminar
---	------	---	-----------------------------------	----------------	----------------	--	----------

Avance Financiero

[Registrar Avance](#)

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2018 / OCT-DIC	\$606,994.00	\$606,994.00	\$606,994.00	\$601,269.83	\$601,269.83	59.43%	✓ Confirmado
2019 / ENE-MAR	\$606,994.00	\$606,994.00	\$606,994.00	\$601,269.83	\$601,269.83	59.43422%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **66.40 %**

Unidad de Medida: Metros Cuadrados

Meta: 6325

Meta Modificada: 6325

[Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **66.40 %**

Windows Taskbar: 10:32 a. m. 11/04/2019

OBRA: REHABILITACION EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DELBLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS HASTA BLVD. BENITO JUAREZ EN LA ZONA CENTRO DE 6326.85 M2 DE LA LOCALIDAD DE NUEVA ROSITA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

DESTINO DEL GASTO

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2018 / OCT-DIC	\$606,994.00	\$606,994.00	\$606,994.00	\$601,269.83	\$601,269.83	59.43%	✓ Confirmado

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **66.40 %**

Unidad de Medida: Metros Cuadrados
Meta: 6325
Meta Modificada: 6325

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **66.40 %**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2018 OCT-DIC	4200	66.40%	✓ Confirmado

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

10:15 a. m. 11/04/2019

OBRA: REHABILITACION EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DELBLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS HASTA BLVD. BENITO JUAREZ EN LA ZONA CENTRO DE 6326.85 M2 DE LA LOCALIDAD DE NUEVA ROSITA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

DESTINO DEL GASTO

..Seguimiento de los Recursos Fis... x +

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1501838

Aplicaciones

2018 / OCT-DIC	\$606,994.00	\$606,994.00	\$606,994.00	\$601,269.83	\$601,269.83	59.43%	✓ Confirmado
2019 / ENE-MAR	\$606,994.00	\$606,994.00	\$606,994.00	\$601,269.83	\$601,269.83	59.43422%	✎ Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **66.40 %**

Unidad de Medida: Metros Cuadrados Meta: 6325 Meta Modificada: 6325 Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **66.40%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2018 OCT-DIC	4200	66.40%	✓ Confirmado
2019 ENE-MAR	4200	66.4%	✎ Editar

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

10:34 a. m. 11/04/2019

OBRA: REHABILITACION EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DELBLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS HASTA BLVD. BENITO JUAREZ EN LA ZONA CENTRO DE 6326.85 M2 DE LA LOCALIDAD DE NUEVA ROSITA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

DESTINO DEL GASTO

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Obra	02/FONDOMINERO/2018	CONSTRUCTURA Y TRITURADOS EL ALAMO, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	\$1,011,656.00	\$1,011,656.00	Ver detalles	Eliminar

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

10:35 a. m. 11/04/2019

OBRA: REHABILITACION EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DELBLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS HASTA BLVD. BENITO JUAREZ EN LA ZONA CENTRO DE 6326.85 M2 DE LA LOCALIDAD DE NUEVA ROSITA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS


DESTINO DEL GASTO

Aplicaciones

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1501838

Puede cargar al menos una fotografía, máximo tres por etapa y debe ser de un máximo de 1Mb.

Inicio



Desarrollo

Click para seleccionar

10:40 a. m. 11/04/2019

OBRA: REHABILITACION EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DELBLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS HASTA BLVD. BENITO JUAREZ EN LA ZONA CENTRO DE 6326.85 M2 DE LA LOCALIDAD DE NUEVA ROSITA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

DESTINO DEL GASTO

..Seguimiento de los Recursos Fe x +

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1501838

Aplicaciones

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
COA180401501838

Cancelar Anterior Solicitar Validación Solicita Cancelación Solicita Suspensión

10:40 a. m. 11/04/2019