



Tipo de Programa o Proyecto: *	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
Nombre del Proyecto: *	CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EN COL. MINA SIETE, CALLES ESTAÑO Y ALUMINIO ENTRE EL LIBRAMIENTO Y L. VALLE, EN LA CIUDAD DE NUEVA ROSITA, COAHUILA.
Clasificación del Proyecto: *	5 - Urbanización
Dirección:	CALLES ESTAÑO Y ALUMINIO ENTRE EL LIBRAMIENTO Y L. VALLE, EN LA CIUDAD DE NUEVA ROSITA, COAHUILA.

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto:	58306
Fecha de Inicio del Proyecto *	01.10.2015
Fecha Estimada de Término:	12.2015
Concurrencia de Recursos:	
Institución Ejecutora: *	Dirección de Urbanismo y Ordenamiento Territorial
Beneficios esperados del proyecto: *	Se espera que se mejore la calidad de vida de la población atendida
Población atendida :	85

Avance Físico

Unidad de Medida: *	Metros lineales - 15
Otra unidad de medida:	



- Formato Único
- Gestión de Proyectos
- Gestión de Proyectos
- Registrar Proyecto
- Avances
- Consultas y Reportes
- Nivel Financiero
- Ficha Técnica de Indicadores
- Evaluaciones

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

ka	Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado
0	Primer Trimestre					
1489573	Segundo Trimestre	2015	\$205,734.89	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
1618725	Tercer Trimestre	2015	\$263,468.00	\$263,468.00	\$0.00	\$0.00
1863827	Cuarto Trimestre	2015	\$262,918.00	\$262,918.00	\$262,918.00	\$262,674.59
						\$262,674.59

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Metros lineales			
Segundo Trimestre	Metros lineales	0.00	%0.00	
Tercer Trimestre	Metros lineales	0.00	%0.00	Ninguna
Cuarto Trimestre	Metros lineales	222.00	%100.00	Ninguno



Formato Único

- Gestión de Proyectos
- Gestión de Proyectos
- Registrar Proyecto
- Avances
- Consultas y Reportes
- Nivel Financiero
- Ficha Técnica de Indicadores
- Evaluaciones

Pro

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud Revisión Entidad Federativa

Registro		Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED	
Usuario	Nombre	Fecha	Periodo	Observacion	
MSJ8501018X6	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JUAN DE SABINAS	2016-01-15 01:26:15	Cuarto Trimestre	Ninguno	
MSJ8501018X6	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JUAN DE SABINAS	2015-10-06 09:55:33	Tercer Trimestre	Ninguna	
MSJ8501018X6	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JUAN DE SABINAS	2015-07-14 03:03:42	Segundo Trimestre	Ninguna	